

**RELATÓRIO DE OBRAS UFGD**

OBRAS VIGENTES	CONTRATO	PROCESSO	CONTRATADA	SITUAÇÃO	Descrição Resumida	M²	VALOR INICIAL	ADITIVOS	FINANCIADORA	% EXECUTADO
Reitoria	26/2010	23005.002171/2009-75	Excede Construções e Planejamentos Ltda - 02.943.497/0001-07	Paralisada - (Retomada cancelada por falta de recursos das UFGD)	Estrutura Administrativa Central	2.963,85	Nova licitação não realizada		UFGD	48,49%
Drenagem Esgoto	25/2012	23005.003134/2012-80	M. Duarte Engenharia 08.775.974/0001-59	Conclusa - Em recebimento provisório/definitivo	Infraestrutura	583.047,14	126.039,03		UFGD	100%
LPACA - Prédio de laboratórios de Piscicultura, na Fazenda Experimental	29/2012	23005.003349/2012-09	Lety Obras Ltda - 11.001.307/0001-23	Em recebimento provisório/definitivo	Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	1.780,65	1.679.809,81		FINEP	100%
Pavimentação e Iluminação	01/2013	23005.001936/2012-55	Planacon - 04.607.970/0003-72	Em recebimento provisório/definitivo	Infraestrutura	2.966.857,14	818.840,98		UFGD	100,00%
Piscicultura	02/2013	23005.003471/2012-77	Lety Obras Ltda - 11.001.307/0001-23	Paralisada - Dez/2015	Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	788,20	1.065.000,00	108.105,74	Ministério da Pesca/UFGD	46,86%
Centro de Convivência	17/2013	23005.002670/2012-68	Concrecasa Construções Ltda - EPP - 08.861.190/0001-61	Em recebimento provisório/definitivo	Bloco de Convivência	1.403,72	1.931.131,22	344.485,21	Sesu/MEC	100%
FAEN - Faculdade de Engenharia	06/2014	23005.003104/2013-54	Concrecasa Construções Ltda - EPP - 08.861.190/0001-61	Paralisada - (licitantes vencedores 1º e 2º lugar não interessaram pela obra e retomada cancelada por falta de recursos da UFGD)	Conclusão da Estrutura Administrativa e atividades de ensino, pesquisa e extensão	2.032,00	2.049.990,00	0,00	Sesu/MEC Termo de cooperação nº 1367.1	19,49%
Prédio EAD	07/2014	23005.003507/2013-01	Concrecasa Construções Ltda - EPP - 08.861.190/0001-61	Paralisada - (licitantes vencedores 1º e 2º lugar não interessaram pela obra e retomada cancelada por falta de recursos da UFGD)	Paralisada - (licitantes vencedores 1º e 2º lugar não interessaram pela obra e retomada cancelada por falta de recursos da UFGD)	2.704,26	3.304.127,57	0,00	Viver sem limites	10,07%
Bloco Didático A	16/2014	23005.003779/2013-01	Concrecasa Construções Ltda - EPP - 08.861.190/0001-61	Conclusa - Em recebimento provisório/definitivo	Bloco Didático/Sala de Aulas	2.692,78	554.950,00	75.942,80	Sesu/MEC Termo de cooperação nº 1362.1	100%

FAIND 2 - Faculdade Intercultural Indígena	31/2014	Paralisada - (licitantes vencedores 1º e 2º lugar não interessaram pela obra e retomada cancelada por falta de recursos da UFGD)	Estrutura Administrativa e atividades de ensino, pesquisa e extensão	1.131,42	1.373.349,82	0,00	UFGD 15,64%
Bloco Didático D	50/2014	Decisão Construtora Ltda - EPP - 11.586.022/0001-00	Paralisada - 02/02/2016 Bloco Didático/Sala de Aulas	2.704,26	2.853.268,27	18.128,77	UFGD 61,40%
NUPACE	51/2014	ANISC Construções Ltda 15.587.547/0001-02	Recebida Definitivamente	Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	617,19	902.991,63	137.990,76 UFGD 100,00%
Laboratórios FINEP	52/2014	Polygonal Eng. Construções Ltda - 03.492.162/0001-82	Paralisada - 04/01/2016 Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	2.499,18	4.521.146,06	224.893,26 FINEP / UFGD 47,12%
Biblioteca FADIR	53/2014	Baldin Construções e Serviços Ita - 05.469.105/0001-08	Em ritmo reduzido	Biblioteca	617,19	700.105,02	246.951,50 FINEP / UFGD 22,46%
IPAMTEC	01/2015	FUNAEPE	Não iniciada	Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	3.000,00	5.956.815,00	0,00 UFGD 0,00%
BSRES - FAECA	19/2015	Baldin Construções e Serviços Ltda - 05.469.105/0001-08	Paralisada. Não iniciada Julho/2015	Laboratórios de Pesquisas e Atividades de Ensino e Extensão	1.923,45	1.495.872,09	0,00 FINEP 0,00%
<b>TOTAL</b>					<b>22.113,65</b>	<b>R\$ 31.938.460,77</b>	<b>R\$ 1.975.339,02</b> 54,47%